

平成30年度 実施設計書

審査 設計者

建設工事名 平成30年度 伊豆中央道 北江間オンランプ橋上部工工事

路線河川名 有料道路「伊豆中央道」

建設工事箇所 伊豆の国市北江間地内

建設工事金額

工期 平成32年 1月20日限り

建設工事概要

コンクリート橋上部工	1	橋
プレヒム用桁製作工	3	本
架設工(クレーン架設)	1	式
床版・横桁工	1	式
橋梁付属物工	1	式

歩掛・単価適用年度 平成30年 6月 基本単価 平成30年 6月 地区コード 208 地区

起終点指定 ⇔

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
- コンクリート橋上部工 単純プレビーム合成桁橋 L=38.0m	橋	1			
-- プレビーム桁橋工	式	1			
--- プレビーム用桁製作工	本	3			
---- 単純プレビーム合成桁橋G1桁購入工 工場製作品、現場車上渡し、工場塗装を含む	本	1			特別調査価格、高力ボルト(TCB)・排水関係は含まず
---- 単純プレビーム合成桁橋G2桁購入工 工場製作品、現場車上渡し、工場塗装を含む	本	1			特別調査価格、高力ボルト(TCB)・排水関係は含まず
---- 単純プレビーム合成桁橋G3桁購入工 工場製作品、現場車上渡し、工場塗装を含む	本	1			特別調査価格、高力ボルト(TCB)・排水関係は含まず
--- 架設工(クレーン架設)	式	1			
---- 地組工	t	123.7			M1510

第 1号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 架設工 (トラッククレーンによる架設) プレビーム桁	t	123.7			M1500 第 2号表
---- 本締め工	式	1			M1520 第 3号表
---- 横桁取付工	式	1			M1600 第 5号表
--- 床版・横桁工	式	1			
- 床版					コメント行
---- コンクリート	m ³	59			SP 1号表
---- 養生 (鋼橋床版)	m ²	225			W5.95×L37.892 SP 2号表
---- 型枠 (鋼橋床版)	m ²	220			SP 3号表
---- 鉄筋 異形棒鋼 D16-25mm規格品SD345 一般構造物, 橋梁用床版	t	14.13			市場単価 (材料を含む) 第 7号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 鉄筋 異形棒鋼 D13mm規格品SD345 一般構造物, 橋梁用床版	t	1.12			市場単価 (材料を含む) 第 8号表
- 横桁					コメント行
---- コンクリート	m3	21			SP 4号表
---- 型枠 (鋼橋床版)	m2	73			SP 3号表
---- 鉄筋 異形棒鋼 D16-25mm規格品SD345 一般構造物, 橋梁用床版	t	0.74			136+605 市場単価 (材料を含む) 第 7号表
---- 鉄筋 異形棒鋼 D13mm規格品SD345 一般構造物, 橋梁用床版	t	0.39			市場単価 (材料を含む) 第 8号表
- ウェブ					コメント行
---- コンクリート工 散水養生, 24N/mm ²	m3	22			M2260 第 9号表
---- ウェブ用木製型枠製作設置撤去工	m2	220			M2220 第 10号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 鉄筋工 SD345 D16-25	t	0.21			第 11号表 M2230
---- 鉄筋工 SD345 D13	t	1.35			第 12号表 M2240
---- 鉄筋工 SD345 D10	t	0.07			第 13号表 M2250
---- 機械式継手 D16	箇所	108			第 14号表 M2000
--- 局部プレストレス工	式	1			
---- コンクリート工 散水養生、50N/mm ²	m ³	2			50-18-25N(膨張コンクリート30kg/m ³)【見積単価】 第 15号表 M2270
---- 下フランジ用鋼製型枠設置・撤去工	m ²	14			第 16号表 M2210
---- 局部プレストレス工	径間	1			第 17号表 M2100
--- 支承工	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- ゴム支承 Bタイプ据付け (A1橋台・固定)	個	3			ゴム支承：特別調査価格、無収縮モルタル：県単価 第 18号表
---- ゴム支承 Bタイプ据付け (A2橋台・可動)	個	3			ゴム支承：特別調査価格、無収縮モルタル：県単価 第 19号表
-- 橋梁付属物工	式	1			
--- 伸縮装置工	式	1			
---- 橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 軽量型	m	10			トランスフレックスNo. 50 手間のみ 第 20号表
---- 伸縮装置材料費	式	1			M4000 第 21号表
---- 特殊鋼製型枠損料 TF-No. 50用	m	10			見積単価
--- 落橋防止システム設置工	式	1			
---- 横変位拘束装置設置工 A1橋台側 固定	個	2			M4500 PC橋架設工・ゴム支承 タイプBを準用 第 22号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 横変位拘束装置設置工 A2橋台側 可動	個	2			M4600 PC橋架設工-ゴム支承 タイプBを準用 第 23号表
--- 排水装置工	式	1			
---- 排水柵 FC250	箇所	1			排水柵単価:90.4kg×単価(kg/円) SP 5号表
---- コンクリートアンカーボルト設置	本	48			材料費は別途計上 SP 6号表
---- 排水管設置(橋梁)VP管	m	10			材料費は別途計上 SP 7号表
---- 排水管設置(橋梁)銅管	m	3			材料費は別途計上 SP 8号表
---- 排水装置材料費	式	1			M4700 第 24号表
--- 地覆工	式	1			
---- 地覆工	式	1			M3000 第 26号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- 橋梁用高欄工	式	1			
---- 橋梁用高欄	m	88			高欄：見積単価 SP 11号表
---- 橋梁用高欄 伸縮ジョイント加工費	箇所	4			見積単価
--- 銘板工	式	1			
---- 橋名板取付	箇所	4			漢字橋名、ひらがな橋名、完成年月×2 SP 12号表
---- 橋歴板取付（地覆タイプ）	箇所	1			橋歴板：350×285×15【県単価】 SP 13号表
---- 橋歴板取付（桁タイプ）	箇所	1			橋歴板：300×200×13【中部地方整備局単価】 SP 14号表
-- 舗装工	式	1			
--- 橋面工	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 舗装準備工					M4900
	式	1			第 29号表
---- 橋面防水工 新設 シート系防水, 200m2未満					ドレーン材:ドレイナー2φ18【県単価】、目地材:セロシールSS2+シルバーメッシュ【県単価】
	m2	176			第 30号表
---- 基層(車道・路肩部)					標準設計密度:2.35t/m3、消石灰入密粒As13【見積単価】
	m2	176			SP 16号表
-- 橋台工					
	式	1			
--- 橋台躯体工(後打ち部) A1橋台、A2橋台					
	式	1			
---- コンクリート					
	m3	5			SP 17号表
---- 型枠					
	m2	21			SP 10号表
--- 踏掛版					
	式	1			
---- 踏掛版(A1橋台)					
	m3	18			SP 18号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 踏掛版 (A2橋台)	m ³	19			SP 18号表
-- 仮設工	式	1			
--- 橋梁足場工	式	1			
---- 桁下足場工 ポストテンション桁 足場架設月数2箇月、1.5 ≤ H、両側朝顔	m ²	230			足場工費の算出式による 第 31号表
--- 交通安全対策工	式	1			
---- 交通誘導警備員 昼間勤務、実働8時間 (交代要員なし)	式	1			第 32号表
直接工事費計					
工種区分 No. 2 河川道路構造物工事					
共通仮設費 (補正しない)	式	1			

工事費内訳表

区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	式	1			M8000 第 33号表
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (補正しない)	式	1			
架設工事原価計					
工事原価計					
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)	式	1			
「工事監理連絡会」打合せ費	式	1			M9100 第 35号表
工事価格計					

工事費内訳表

区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税相当額	式	1			
請負工事費					

M1510		地組工		第 1号表		
金 円		10 t 当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋りよう世話役	人					1
橋りよう特殊工	人					1
普通作業員	人					1
トラッククレーン オペレータ付き ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型500t吊	日				賃料	
諸雑費	%					
計						
単価	t					

M1500		架設工 (トラッククレーンによる架設) プレビーム桁		第 2号表					
金	円	10 t 当り		積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
				橋りよう世話役	人				1
				橋りよう特殊工	人				1
				普通作業員	人				1
				トラッククレーン オペレータ付き ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型500t吊	日				賃料
				諸雑費	%				
				計					
				単価	t				

M1520		本締め工		第 3号表		
金 円		1 式当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
施工費					コメント行	
本締め工	本	1,692			M1525 第 4号表	
材料費					コメント行	
トルシアボルト (S10T (普通鋼材)) M22×135	組	324				
トルシアボルト (S10T (普通鋼材)) M22×120	組	288				
トルシアボルト (S10T (普通鋼材)) M22×115	組	216				
トルシアボルト (S10T (普通鋼材)) M22×110	組	216				
トルシアボルト (S10T (普通鋼材)) M22×75	組	648				

M1520					
第 3号表					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計					

M1525		本締め工		第 4号表		
金 円		100 本当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋りよう世話役					1	
	人					
橋りよう特殊工					1	
	人					
普通作業員					1	
	人					
諸雑費						
	%					
計						
単価						
	本					

M1600		横桁取付工		第 5号表	
金 円		1 式当り			
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工費					コメント行
横桁取付工	箇所	10			M1605 第 6号表
材料費					コメント行
トルシアボルト (S10T (普通鋼材)) M22×60	組	112			
トルシアボルト (S10T (普通鋼材)) M22×55	組	80			
計					

M1605		横桁取付工		第 6号表		
金 円		10 箇所 当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋りよう世話役	人				1	
橋りよう特殊工	人				1	
普通作業員	人				1	
諸雑費	%					
計						
単価	箇所					

金 円		1 t 当り		市場単価 (材料を含む)	
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD345 D16-25	t	1.03			
鉄筋工 (鉄筋加工・組立) 一般構造物	t	1			1 市場単価 (基準額) [合計金額対象外]
(補正係数: T) 橋梁用床版	X				
市場単価×最終補正係数 (%)	%				
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

鉄筋
異形棒鋼 D16 - 25mm規格品SD345
一般構造物, 橋梁用床版

第 7号表

金 円		1 t 当り		市場単価 (材料を含む)	
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD345 D13	t	1.03			
鉄筋工 (鉄筋加工・組立) 一般構造物	t	1			1 市場単価 (基準額) [合計金額対象外]
(補正係数: T) 橋梁用床版	X				
市場単価×最終補正係数 (%)	%				
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

M 2 2 6 0		コンクリート工 散水養生、24N/mm ²		第 9号表		
金 円		1 m ³ 当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人				1	
特殊作業員	人				1	
普通作業員	人				1	
生コンクリート(普通) 24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m ³	1.02				
諸雑費	%					
計						

M2220		ウェブ用木製型枠製作設置撤去工				第 10号表
金 円		1 m2 当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					1
型わく工	人					1
普通作業員	人					1
諸雑費	%					
計						

M 2 2 3 0		鉄筋工 SD345 D16-25		第 11号表		
金 円		1 t 当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人				1	
鉄筋工	人				1	
普通作業員	人				1	
異形棒鋼 SD345 D16-25	t	1.05				
諸雑費	%					
計						

M 2 2 4 0		鉄筋工 SD345 D13		第 12号表		
金 円 1 t 当り		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				1
鉄筋工		人				1
普通作業員		人				1
異形棒鋼 SD345 D13		t	1.05			
諸雑費		%				
計						

M 2 2 5 0		鉄筋工 SD345 D10		第 13号表		
金 円 1 t 当り		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				1
鉄筋工		人				1
普通作業員		人				1
異形棒鋼 SD345 D10		t	1.05			
諸雑費		%				
計						

M2000		機械式継手 D16		第 14号表	
金 円		1 箇所 当り			
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工費					コメント行
機械式継手工 ねじ鉄筋継手【手間のみ】 時間的制約なし D16×D16	箇所	1			
材料費					コメント行
ねじ鉄筋継手 呼び径 D16	組	1			
計					

M2270		コンクリート工 散水養生、50N/mm ²		第 15号表									
金	円	1 m ³ 当り											
積	算	項	目	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役													1
				人									1
特殊作業員													1
				人									1
普通作業員													1
				人									1
生コンクリート(普通) 50-18-25N 膨張コンクリート30kg/m ³												見積単価	
				m ³		1.02							
諸雑費													
				%									
計													

M2210		下フランジ用鋼製型枠設置・撤去工				第 16号表
金 円		1 m2 当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					1
型わく工	人					1
普通作業員	人					1
諸雑費	%					
計						

M2100		局部プレストレス工		第 17号表		
金 円		1 径間当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋りょう世話役	人				1	
橋りょう特殊工	人				1	
普通作業員	人				1	
諸雑費	%					
計						

ゴム支承 Bタイプ据付け

第 18号表

金 円 10 個当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役	人				1
橋りょう特殊工	人				1
普通作業員	人				1
ゴム支承	個	10			
無収縮モルタル	m ³	0.93			
ラフテレーンクレーン オペレータ付き 油圧伸縮ジブ型2.5t吊	日				
諸雑費	%				
計					

第 18号表

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
単価	個				

ゴム支承 Bタイプ据付け

第 19号表

金 円 10 個当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役	人				1
橋りょう特殊工	人				1
普通作業員	人				1
ゴム支承	個	10			
無収縮モルタル	m ³	0.55			
ラフテレーンクレーン オペレータ付き 油圧伸縮ジブ型2.5t吊	日				
諸雑費	%				
計					

第 19号表

積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単価	個				

橋梁用伸縮継手装置設置工

第 20号表

新設 軽量型

金 円 1 m 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手設置工 新設 軽量型	m	1			1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
伸縮継手材料費	m	1			
市場単価×最終補正係数 (%)	%				
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

0480HAG0

M4000		伸縮装置材料費		第 21号表	
金 円		1 式当り			
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トランスフレックス TF-No. 50	m	10			
ウレタンフォーム 100×50	m	10.04			見積単価
2次止水ゴム 430×2t	m	10.04			見積単価
端部ジャバラ蓋 Sタイプ	枚	4			見積単価
排水ゴム管 25A×300	本	2			見積単価
地覆部シール工 シール材	L	3.4			見積単価
地覆部シール工 ウレタンフォーム 100×100	m	3			見積単価
カバープレート SUS 450×840×3	枚	4			見積単価

M4000					
第 21号表					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーM10 ホークストライクアンカーC1060同等品以上	本	16			
計					

M4500		横変位拘束装置設置工 A1橋台側 固定		第 22号表									
金	円	10 個 当り	PC橋架設工 - ゴム支承 タイプBを準用										
積	算	項	目	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
橋りよう世話役													1
				人									1
橋りよう特殊工													1
				人									1
普通作業員													1
				人									1
横変位拘束装置 (固定) 276×180 CRゴム+PTFE												特別調査価格	
				個		10							
沓据付材料 無収縮モルタル (プレミックス)													
				m3		1.09							
ラフテレーンクレーン オペレータ付き 油圧伸縮ジブ型2.5t吊												費料	
				日									
諸 雑 費													
				%									
計													

M4500					
第 22号表					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
単価	個				

M4600		横変位拘束装置設置工 A2橋台側 可動		第 23号表									
金	円	10 個 当り	PC橋架設工 - ゴム支承 タイプBを準用										
積	算	項	目	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
橋りよう世話役													1
				人									1
橋りよう特殊工													1
				人									1
普通作業員													1
				人									1
横変位拘束装置 (可動) 276×300 CRゴム+PTFE												特別調査価格	
				個		10							
沓据付材料 無収縮モルタル (プレミックス)													
				m3		1.09							
ラフテレーンクレーン オペレータ付き 油圧伸縮ジブ型2.5t吊												費料	
				日									
諸 雑 費													
				%									
計													

M4600					
第 23号表					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
単価	個				

M4700		排水装置材料費		第 24号表	
金 円		1 式当り			
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水管 (DR1) 直管 硬質塩化ビニル管 VP200	m	7.8			
排水管 (DR1) 曲管 硬質塩化ビニル管 VP200×2256	個	1			見積単価
排水管 (DR1) エルボ管 硬質塩化ビニル管 VP200	個	1			見積単価
排水管 (DR2) 角型鋼管 □150×100 スクリーン・蓋・チェーン付	個	1			見積単価
取付金具 (S-1) インサートアンカーを含む	組	6			見積単価
取付金具 (S-2) インサートアンカーを含む	組	2			見積単価
取付金具 (S-3) インサートアンカーを含む	組	1			見積単価
水抜きパイプ φ38 袋ナット、パッキン含む	組	3			見積単価

M4700					
第 24号表					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
SDキャップ	個	3			
フレキシブルチューブ スラブドレーン用 金具を含む	m	6			
取付金具 (T-1) ホールインアンカーを含む	組	4			見積単価
取付金具 (T-2) ホールインアンカーを含む	組	2			見積単価
鉄筋 異形棒鋼 D16-25mm規格品SD345 一般構造物, 一般構造物 (補正無)	t	0.1			排水樹補強鉄筋 市場単価 (材料を含む) 第 25号表
計					

金 円		1 t 当り		市場単価 (材料を含む)		
積 算 項 目		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD345 D16-25		t	1.03			
鉄筋工 (鉄筋加工・組立) 一般構造物		t	1			1 市場単価 (基準額) [合計金額対象外]
市場単価×最終補正係数 (%)		%				
諸雑費		式	1			
計 (合計金額対象外は除く)						

鉄筋
異形棒鋼 D16 - 25mm規格品SD345
一般構造物, 一般構造物 (補正無)

第 25号表

M3000		地覆工		第 26号表		
金 円		1 式当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート	m3	18			SP 9号表	
型枠	m2	61			SP 10号表	
鉄筋 異形棒鋼 D13mm規格品SD345 一般構造物, 一般構造物 (補正無)	t	1			市場単価 (材料を含む) 第 27号表	
鉄筋工 (エポキシ樹脂塗装鉄筋) 異形棒鋼 D13mm規格品SD345 一般構造物	t	0.04			M2330 第 28号表	
シール材 シリコーン#70同等品以上	L	7				
計						

金 円		1 t 当り		市場単価 (材料を含む)	
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD345 D13	t	1.03			
鉄筋工 (鉄筋加工・組立) 一般構造物	t	1			1 市場単価 (基準額) [合計金額対象外]
市場単価×最終補正係数 (%)	%				
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

M2330		鉄筋工 (エポキシ樹脂塗装鉄筋) 異形棒鋼 D13mm規格品SD345 一般構造物		第 28号表	
金 円		1 t 当り			
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋 異形棒鋼 D13mm規格品SD345 一般構造物, 一般構造物 (補正無)	t	1			市場単価 (材料を含む) 第 27号表
エポキシ樹脂塗装費 (異形棒鋼) D13	t	1.03			
計					

M4900		舗装準備工		第 29号表									
金	円	1 式当り											
積	算	項	目	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
調整	コン	クリ	ート										
				m3		11						SP	15号表
計													

橋面防水工					
新設 シート系防水, 200m2未満					
第 30号表					
金 円 1 m2 当り					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工(新設) シート系(アスファルト系)	m2	1			1 市場単価(基本額) [合計金額対象外]
床版排水(ドレーン)材	m				
目地材	m				
施工規模による加算 施工面積200m2未満	%				
市場単価×最終補正係数(%)	%				
諸雑費	式	1			
計(合計金額対象外は除く)					

桁下足場工 ポストテンション桁
足場架設月数2箇月、1.5 ≤ H、両側朝顔

第 31号表

金 円 1 m2 当り 足場工費の算出式による

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工費	式	1			
諸雑費	式	1			
計					

交通誘導警備員

第 32号表

昼間勤務、実働8時間（交代要員なし）

金 円 1 式 当 り

積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人	100			100日、1人
交通誘導警備員A	人	100			100日、1人
計					

M8000		運搬費		第 33号表	
金 円		1 式当り			
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重建設機械分解組立輸送 トラッククレーン系 360t吊を超え550t吊以下	回	1			架設用クレーン(500t吊トラッククレーン) 第 34号表
計					

重建設機械 分解組立+輸送 (往復)
トラッククレーン系 360t吊を超え550t吊以下

第 34号表

金 円 1 回当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				1
ラフテレーンクレーン オペレータ付き 油圧伸縮ジブ型50t吊	日				1
運搬費等率	%				
諸雑費	式	1			
計					

M9100		「工事監理連絡会」打合せ費				第 35号表
金 円		1 式当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
主任技師	人					
技師 (A)	人					
旅費交通費 (消費税相当額を除く) 静岡駅 - 三島駅 (新幹線自由席)、三島駅 - 田京駅 (伊豆箱根鉄道駿豆線) 往復二人分	式	1				
小計						
計						

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物，打設量 10m ³ /日以上又は打設地上高さ 2m 超，コンクリート規格 選択，10m ³ 以上300m ³ 未満，養生無し，延長無し &コンクリート規格=30-12-25(20)-N W/C 55%以下	SP	1号表
養生（鋼橋床版）	養生（鋼橋床版）	SP	2号表
型枠（鋼橋床版）	補正なし，現場 *正割材 杉（各種）（単価入力）	SP	3号表
コンクリート	無筋・鉄筋構造物，打設量 10m ³ /日以上又は打設地上高さ 2m 超，コンクリート規格 選択，10m ³ 以上300m ³ 未満，一般養生，延長無し &コンクリート規格=30-12-25(20)-N W/C 55%以下	SP	4号表
排水桝	排水桝 *排水桝（単価入力）	SP	5号表
コンクリートアンカーボルト設置	コンクリートアンカーボルト設置	SP	6号表
排水管設置（橋梁）	V P 管	SP	7号表
排水管設置（橋梁）	鋼管	SP	8号表
コンクリート	無筋・鉄筋構造物，打設量 10m ³ /日以上又は打設地上高さ 2m 超，コンクリート規格 選択，10m ³ 以上300m ³ 未満，一般養生，延長無し &コンクリート規格=24-12-25(20)-N W/C 55%以下	SP	9号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	SP 10号表
橋梁用高欄	設置, 組立式 *高欄 (単価入力)	SP 11号表
橋名板取付	橋名板取付 &銘板規格=橋名板 (黄銅合金) 150×510×15	SP 12号表
橋名板取付	橋名板取付 &銘板 (各種) (単価入力)	SP 13号表
橋名板取付	橋名板取付 &銘板 (各種) (単価入力)	SP 14号表
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 打設量10m ³ /日以上又は打設地上高さ2m超, コンクリート規格 選択, 10m ³ 以上300m ³ 未満, 一般養生, 延長無し &コンクリート規格=18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	SP 15号表
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上, 各種 (2.30以上2.40t/m ³ 未満), 無し *アスファルト混合物 (単価入力), *1層当り平均仕上り厚=40mm	SP 16号表
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 打設量10m ³ /日未満かつ打設地上高さ2m以下, コンクリート規格 選択, 一般養生, 無し &コンクリート規格=24-12-25(20)-N W/C 55%以下	SP 17号表
踏掛版	コンクリート 選択, 0.12t/m ³ 以上0.14t/m ³ 未満, 有り, 鉄筋規格 選択 &コンクリート規格=24-12-25(20)-N W/C 55%以下, *鉄筋材料規格=SD345 D16-25, *ゴ	SP 18号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
踏掛版	△支承（単価入力）	SP 18号表